

Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz Gemäß VDE-AR-N 4105:2011-08 (Vom Anlagengerichter auszufüllen)

1. Anlagenanschrift

_____	_____	
Name, Vorname	Straße, Hausnummer	
_____	_____	_____
PLZ, Ort	Ggf. Gemarkung	Ggf. Flurnummer

2. Anschlussnehmer (Vertragspartner)

_____	_____
Name, Vorname	Straße, Hausnummer
_____	_____
PLZ, Ort	Telefon, Fax

E-Mail	

3. Anlagenbetreiber (falls abweichend zu 2. Anschlussnehmer)

_____	_____
Name, Vorname	Straße, Hausnummer
_____	_____
PLZ, Ort	Telefon, Fax

E-Mail	

4. Anlagengerichter (Elektrofachbetrieb)

_____	_____
Name, Vorname	Name, Vorname
_____	_____
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort

Telefon, Fax	

5. Energieart

Sonne
 Wind
 Wasser
 BHKW mit Biogas
 BHKW mit Erdgas/Öl

 sonstige

6. Leistungsangaben der Erzeugungsanlage

Maximale Wirkleistung $P_{A \max}$ (bezogen auf $\cos \varphi = 1$)
 (Bei PV-Anlagen: Der Umrichter) _____ kW

Maximale Scheinleistung $S_{A \max}$
 (Bei PV-Anlagen: Der Umrichter) _____ kVA

Für PV-Anlagen zusätzlich:

Die Verpflichtung zur Vergütung besteht nur, wenn Standort und Leistung der PV-Anlage der Bundesnetzagentur gemeldet wurden. Die nachfolgend anzugebenden Daten müssen mit den Angaben in der Meldung übereinstimmen.

Tag der Inbetriebnahme der Module _____

Neu installierte Nennleistung aller Module _____ kWp

Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz Gemäß VDE-AR-N 4105:2011-08 (Vom Anlagenerrichter auszufüllen)

7. Allgemein

- Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden? ja nein
- Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblatts F.2 mit dem Anlagenaufbau? ja nein
- Aufbau der Messeinrichtung(en) entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen? ja nein
- Einspeisung der gesamten Energie in das Netz des Netzbetreibers (Volleinspeisung)? ja nein
- Lieferung in das Netz des Netzbetreibers (Überschusseinspeisung / Selbstverbrauch)? ja nein
- Konformitätsnachweis für die Erzeugungseinheit(en) beigelegt (Anhänge G.2 und F.3 der FNN AR 4105)? (Für alle unterschiedlichen Einheiten je ein Zertifikat)? ja nein
- Konformitätsnachweis für den NA-Schutz beigelegt (Anhänge G.3 und F.4 der FNN AR 4105)? ja nein
- Anlaufprüfung der Zähler für Bezug und Lieferung erfolgreich ausgeführt? ja nein
- Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig? ja nein
- Wenn vorhanden?**
Überprüfung der Zu- und Abschaltung der externen Blindstrom-Kompensationsanlage mit der zugehörigen Erzeugungsanlage durchgeführt? ja nein

8. Schutzbestimmungen

- Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz U> _____ Un
- Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz U> _____ Un
- Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden:*
Auslösetest „Zentraler NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt? ja nein

Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschriften BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.

Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach BGV A3 § 3 und § 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.

Der Anlagenbetreiber verpflichtet sich, die Schutzeinrichtungen stets in technisch einwandfreien Zustand zu halten

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am:

_____ Datum

Ort, Datum

X

Unterschrift des Anlagenbetreibers

X

Unterschrift des Anlagenerrichters